	CENTRAL HIDROELÉCTRICA " DR. GABRIEL TERRA "	BON
		G-2099 / 00
	LISTA DE GRÚAS DE LA CENTRAL	Página 1 de 1

Fecha: 16 / 06 / 2009

Realizado por: P. Thomasset

Equipo	Carga Nominal	Cantidad y Vano	Peso	Velocidad Elevación Gancho	Carrera del gancho	Velocidad Mínima /Máxima Traslación del carro	Velocidad Minima /Máxima de Traslación del Puente	1) Frenos Magnético 2) Limitador Carga	Gamas y Acciones itm	Función (carga de elevación)
Puentes Grúa 1.P&H s/n 12362 2.P&H s/n 12363 Gancho Grande	130 Ton	2 21,4 m		1,52 m/min 2,13 m/min	17,5 m	15,2 m/min 22,8 m/min	30,48 m/min	1) SI 2) ¿?		Obra (1945) Renovación de Generador/Turbina (1994-97)
Idem. Gancho Chico	25 Ton	2 21,4 m		4,27 m/min 7,6 m/min				1) SI 2) ¿?		Trabajos de mantenimiento anual de unidades.

Equipo	Carga Nominal	Cantidad y Vano	Peso	Velocidad Elevación Viga Pesc.	Altura de elevación	Velocidad máxima de Traslación del carro	Velocidad máxima de Traslación del pórtico	1) Frenos Magnético 2) Limitador Carga		Función (carga de elevación)
Pórtico A. Arriba Maq. Limpiarejas Voith (*)	12 Ton	1		3,5 m/min		---	30 m/min	1) SI 2) SI		4 x 8ton Compuertas de emergencia Toma de Agua.
Pórtico Aguas Abajo MAUSA P-PRO	15 Ton	1 3,23 m	14,25 Ton	1,05 m/min	28,84 m	1,0 m/min	8 m/min	1) SI 2) SI		(2+2) x 12ton Compuertas Tubo Aspirac.
Pórtico Vertedero MAUSA P-PRO	30 Ton	1 5,5 m	26,6 Ton	1,0 m/min	15,5 m		8 m/min	1) SI 2) SI	HTMHGVER Acción 2526	12 + 1 Compuertas 20ton del Vertedero.

(*) La grúa cuenta con una máquina o carro limpia-reja para 2,5 Ton, y 2 plumas giratorias para 3 y 7 Ton, los cuales no son utilizados.

CONTROLADO POR: Ing. Pablo Thomasset **FECHA: 16/06/2009**